

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष : 2005-06 (मासान्त - दिसंबर, 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि रू. लाख में)

क.	विवरण	उपलब्धि
1	2	3
अ.	वित्तीय उपलब्धि	
1.	प्राप्त कुल आवंटन	90576.00
2.	व्यय राशि	80793.00
7.	व्यय का प्रतिशत	89.20
ब.	भौतिक उपलब्धि (संख्या)	
1.	कुल कार्य	17571
	सड़क	2096
	पुलिया	15475
2.	पूर्ण कार्य	7023
	सड़क	686
	पुलिया	6337
3.	पूर्ण कार्य का प्रतिशत	39.97
	सड़क	32.73
	पुलिया	40.95

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक दृष्टि में दिनांक 30 दिसंबर 2005

क.	विवरण	प्रगति										
		प्रथम चरण (2000-01)	द्वितीय चरण (2001-02 एवं 2002-03)	तृतीय चरण (भाग-1) (2003-04)	तृतीय चरण (भाग-2) (2003-04)	चतुर्थ चरण (2004-05)	पंचम चरण (2005-06)	ए.डी.बी. (बैच-1)	ए.डी.बी. (बैच-2)	जुट जियो टेक्सटाईल पायलेट प्रोजेक्ट	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	स्वीकृति दिनांक	03/07/2001	19/10/2001	03/07/2003	15/12/03	19/02/04	16/08/05	Apr-04	16/08/05	26/07/05		
2	स्वीकृत	सड़कों की संख्या	112	270	176	117	359	429	70	561	2	2096
		लंबाई कि.मी. में	956.83	1270.18	1122.53	790.55	1872.72	1951.21	504.61	2516.13	10.30	10995.06
		पुल-पुलियों की संख्या	360	1612	1625	1186	3402	2709	779	3769	33	15475
3	वास्तविक	सड़कों की संख्या	112	267	173	117	358	429	69	561	2	2088
		लंबाई कि.मी. में	940.97	1268.17	1082.75	768.18	1850.07	1951.21	504.55	2516.13	10.30	10892.33
		पुल-पुलियों की संख्या	812	1960	1664	972	2785	2709	779	3769	33	15483
4	पूर्ण	सड़कों की संख्या	108	240	139	54	131	14	0	0	0	686
		लंबाई कि.मी. में	892.39	1071.76	844.55	340.79	838.94	40.07	8.64	0.00	0.00	4037.14
		पुल-पुलियों की संख्या	784	1853	1335	606	1572	52	135	0	0	6337
5	प्रगतिरत	सड़कों की संख्या	4	27	34	63	218	4	59	0	0	409
		लंबाई कि.मी. में	41.43	186.50	221.22	375.49	901.91	10.53	373.02	0.00	0.00	2110.10
		पुल-पुलियों की संख्या	2	31	105	28	389	0	16	0	0	571
6	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपयों में)	91.93	203.49	220.00	158.02	412.59	448.62	104.08	587.12	3.19	2229.04	
7	कार्य पूर्ण करने की संभावित राशि (करोड़ रूपयों में)	117.93	225.13	220.00	158.02	412.59	448.62	100.33	587.12	3.19	2272.93	
8	प्राप्त राशि (करोड़ रूपयों में)	92.41	203.22	220.00	156.06	184.07	0.00	50.00	0.00	0.00	905.76	
9	किये गये कार्य की लागत (करोड़ रूपयों में)	111.40	199.40	166.04	99.06	254.01	7.60	29.93	0.00	0.00	867.44	
10	व्यय राशि (करोड़ रूपयों में)	108.93	194.33	154.42	92.74	227.11	6.13	24.26	0.00	0.00	807.92	
11	शेष राशि (करोड़ रूपयों में)	-16.52	8.89	65.58	63.32	-43.04	-6.13	25.74	0.00	0.00	97.84	
12	लाभान्वित बसाहटों की संख्या	448	571	482	376	807	955	238	1273	6	5156	

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :-वेब साईड हेतु विभागीय योजनाओं की जानकारी माह-दिसंबर, 2005

क.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित सत्र			उपस्थित प्रतिभागी		
		विगत माह के अंत तक	11/06	कुल	विगत माह के अंत तक	11/05	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एस.जी.आर.वाय	1	0	1	12	0	12
2	एस.जी.एस.वाय	0	0	0	0	0	0
3	रा.ग्रा.गारंटी योजना	0	7	7	0	182	182
4	पंचायत एवं विकास	32	6	38	570	51	621
5	जल संरक्षण (हरियाली)	5	0	5	81	0	81
6	आर.ई.एस	2	1	3	40	18	58
7	पी.एम.जी.एस.वाय.	7	1	8	286	50	336
8	छ.ग.गरीबी उन्मूलन विश्व बैंक परियोजना	24	2	26	851	49	900
9	हुडको चेयर	9	6	15	390	249	639
10	आपदा प्रबंधन	2	0	2	30	0	30
10	अन्य (वेन्यू कार्यक्रम)	19	2	21	963	117	1080
	योग :-	101	25	126	3223	716	3939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
वर्ष 2005-06 (मासान्त - दिसंबर 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि रू. लाख में)

क्र.	विवरण	उपलब्धि
1	2	3
अ	वित्तीय उपलब्धि	
1	प्रारंभिक शेष	444.225
2	केन्द्रांश राशि	1613.050
3	राज्यांश राशि	447.437
4	अन्य प्राप्तियां	56.232
	कुल उपलब्ध राशि (1 से 4)	2560.944
5	व्यय राशि	2227.169
6	व्यय का प्रतिशत	86.967
7	केन्द्र क्रेडिट का वार्षिक लक्ष्य	7394.360
8	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि	5302.291
9	उपलब्धि का प्रतिशत	71.707
ब	भौतिक उपलब्धि	
1	आर्थिक गतिविधियों से जोड़े गये स्वसहायता समूह संख्या	819
2	योजनान्तर्गत लाभान्वित कुल स्वरोजगारी (स्वसहायता + व्यक्तिगत स्वरोजगारी)	(8824+10826) = 19650

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
 राष्ट्रीय सम विकास योजना
 (मासान्त - दिसंबर, 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि रू. लाख में)

क.	विवरण	उपलब्धि
1	2	3
अ.	वित्तीय उपलब्धि	
1.	प्रारंभिक शेष	3479.11
2.	चालू वर्ष में प्राप्त आबंटन	6000.00
	कुल उपलब्ध राशि	9479.11
	व्यय राशि	5154.06
3.	व्यय का प्रतिशत	54
ब.	भौतिक उपलब्धि (संख्या)	
1.	स्वीकृत कार्य	-
2.	पूर्ण कार्य	7135

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
वर्ष : 2005-06 (मासान्त - दिसंबर, 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि लाख रू. में)

क.	विवरण	राशि
1	2	3
अ.	वित्तीय उपलब्धि	
1.	प्रारंभिक शेष	1769.50
2.	केन्द्रांश राशि	12075.08
3.	राज्यांश राशि	3141.04
4.	अन्य प्राप्तियां	7.63
5.	कुल उपलब्ध राशि (1 से 4)	16993.25
6.	व्यय राशि	11198.77
7.	व्यय का प्रतिशत	66
ब.	भौतिक उपलब्धि (संख्या में)	
1.	कुल कार्य	66163
2.	पूर्ण कार्य	39494
3.	कार्य प्रगति पर	26669
4.	पूर्ण कार्य का प्रतिशत	60
5.	सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	186.39
स.	खाद्यान्न का आबंटन, उठाव एवं वितरण	(मी.टन में)
1.	प्रारंभिक शेष	26859
2.	प्राप्त आबंटन	109367
3.	कुल खाद्यान्न	136226
4.	खाद्यान्न का उठाव	122401
5.	खाद्यान्न का वितरण	102864
6.	शेष खाद्यान्न	33362

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
वर्ष : 2005-06 (मासान्त - दिसंबर, 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि लाख रु. में)

क्र.	विवरण	राशि
1	2	3
अ.	वित्तीय उपलब्धि	(राशि रु. लाख में)
1.	प्रारंभिक शेष	4025.60
2.	केन्द्रांश राशि	11590.71
3.	राज्यांश राशि	-
4.	अन्य प्राप्तियां	22.28
5.	कुल उपलब्ध राशि (1 से 4)	15638.59
6.	व्यय राशि	11072.30
7.	व्यय का प्रतिशत	71
ब.	भौतिक उपलब्धि (संख्या में)	
1.	कुल कार्य	7307
2.	पूर्ण कार्य	2119
3.	कार्य प्रगति पर	5188
4.	पूर्ण कार्य का प्रतिशत	29
5.	सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	165.02
स.	खाद्यान्न का आबंटन, उठाव एवं वितरण	(मी.टन में)
1.	प्रारंभिक शेष	32090
2.	प्राप्त आबंटन	78762
3.	कुल खाद्यान्न	110852
4.	खाद्यान्न का उठाव	87892
5.	खाद्यान्न का वितरण	72280
6.	शेष खाद्यान्न	38572

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वाटरशेड (हरियाली)

वर्ष : 2005-06 (मासान्त - दिसंबर, 2005)

छत्तीसगढ़

(राशि लाख रु. में)

क.	विवरण	उपलब्धि	
		आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.
1	2	3	4
अ.	वित्तीय उपलब्धि		
1.	प्रारंभिक शेष	627.13	844.51
2.	केन्द्रांश राशि	1015.47	871.20
3.	राज्यांश राशि	69.82	281.58
4.	अन्य प्राप्तियां	2.14	1.05
5.	कुल उपलब्ध राशि (1 से 4)	1714.56	1998.34
6.	व्यय राशि	334.61	609.75
7.	व्यय का प्रतिशत	20	31
ब.	भौतिक उपलब्धि (क्षेत्र हेक्टे. में)		
1.	कुल लक्षित क्षेत्र	435679.28	352307.64
2.	अक्टूबर 2005 तक लिया गया क्षेत्र	117002.12	122264.39
3.	क्षेत्र विवरण :-		
	भू-संरक्षण एवं प्रबंधन	29447.46	45908.67
	नमी/जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग	80134.42	65653.55
	पौधा रोपण	5997.04	7683.42
	चारागाह विकास	1375.69	1764.11